



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

**GRANDE PROGETTO POMPEI
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI
GPP M**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI SCAVO E MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE REGIONES I, III E IX, IV E V DEL SITO
ARCHEOLOGICO**

CUP: F62C14000550006 CIG: 6356000121

Finanziamento: POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2014/2020 – P.O.N.
Cultura e sviluppo 2014/2020 – FASE II

APPROVAZIONE CONCLUSIONE E CHIUSURA DELL'INTERVENTO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

il D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*

il D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., *Codice dei contratti pubblici*, nonché il relativo *Regolamento di esecuzione ed attuazione* adottato con D.P.R. 207/2010, applicabili in quanto la gara per i lavori in oggetto è stata bandita prima del 19.04.2016, con particolare riguardo alle disposizioni relative ai contratti per i beni culturali;

il D. Lgs. 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*

il Programma Straordinario per Pompei, approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali nella seduta dell'8 giugno 2011, ai sensi del D.L. 34/2011 (L.75/2011), all'interno del quale l'intervento in epigrafe è ricompreso;

la nota prot. n. 3065 del 27 marzo 2012 del Segretariato Generale, che comunica che con decisione n. C (2012) 2154 la Commissione Europea ha definitivamente approvato il suddetto progetto;

il Piano di Azione sottoscritto fra la Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 17 luglio 2014;

la L. 136/2010 ss.mm.ii., *Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*

Il D. Lgs. nr. 159/2011 e s.m.i. “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” contenente le norme per la documentazione antimafia, il controllo dei cantieri e la banca dati nazionale antimafia;

la L. 190/2012 ss.mm.ii., *Legge anticorruzione;*

il D.Lgs. 62/2013, *Codice comportamento dei pubblici dipendenti;*

il D.Lgs. 39/2013, *Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;*

la decisione comunitaria C (2016) del 10.03.2016 che ha permesso l'avvio del Grande Progetto Pompei, con il passaggio dal POIN ai fondi Pon Cultura e Sviluppo;

la nota dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020, n. 5495 del 26.04.2017 con la quale si comunica che in data 12 aprile 2017, è stata approvata tacitamente, dalla Commissione Europea, ai sensi dell'art 103 del Regolamento UE 1303/2013, la fase II del Grande Progetto Pompei, per l'importo complessivo di €. 65.261.058,50, a valere sull'Asse I del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;

CONSIDERATO:

che il Grande Progetto Pompei è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Grande Attrattori Culturali, naturali e turismo" (POIN Attrattori) e che SS-PES risulta Beneficiaria Finale di una competenza complessiva di 105 milioni di euro con possibilità di rendicontare a partire dal 1 febbraio 2012;

che l'intervento è stato finanziato originariamente con le risorse della politica di coesione comunitaria 2007-2013, nell'ambito del Programma Operativo Interregionale FESR "Attrattori culturali, naturali e turismo"; con determina n. 175 del 26.08.2015 il Soprintendente SS-PES ha disposto di dare avvio alle procedure per l'affidamento dei lavori, imputando la spesa sui fondi ordinari della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Con decisione Comunitaria C (2016) n. 1497 del 10.03.2016 la Commissione Europea ha ricompreso l'intervento in oggetto nel PON "Cultura e Sviluppo" 2014-2020, Fase II del Grande Progetto Pompei;

che con nota con allegato verbale di analisi di ammissibilità dell'accordo bonario da parte dell'Autorità di gestione del PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 prot. n. 24377 del 14.12.2021 acquisita dal PAP con prot. n. 11837 del 14.12.2021, in risposta alla nota PAP prot. n. 10953 del 24.11.2021 ha ritenuto ammissibile la liquidazione delle somme riconducibili alla procedura di accordo bonario esclusivamente quelle afferente alla sola esecuzione dei lavori pari ad €. 440.547,16 non ritenendo ammissibili ai finanziamenti PON le spese relative a interessi e oneri finanziari pari ad €. 144.384,12 che restano a carico dei fondi del PAP;

che il progetto preliminare è stato redatto da gruppo di progettazione, nominato con determine SSBA-PES n. 114 del 02.12.2014 e n. 76 del 25.03.2015, ed è stato validato in data 24.08.2015 e approvato con determina n. 175 del 26.08.2015;

che con la determina SS-PES n. 71 del 17.05.2021 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva alla ditta "**Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l. – Via E. De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli – P.IVA 03579980636**", con il ribasso del **33.155%**;

che il Progetto definitivo dell'operatore affidatario è stato approvato con Determina DG PAP n. 188 del 01.06.2017;

che in data 12.06.2017 al n. 54 di rep. è stato registrato il contratto di appalto per €. 8.943.553,67, di cui €. 7.678.485,15 per lavori a misura e a corpo, €. 900.000,00 per l'attuazione del Piano di Sicurezza, €. 167.112,50 per Progettazione definitiva, €. 147.727,45 per Progettazione esecutiva ed €. 50.228,57 per Aliquota forfettaria Protocollo di Legalità;

che con nota della SSBA-PES Prot. n. 13395 del 08.09.2014 veniva nominato quale RUP dell'intervento Arch. Gianluca Vitagliano;

che con determina del Soprintendente SS-Pompei n. 177 del 19.05.2017 veniva nominato RUP dell'intervento l'Arch. Annamaria Mauro in sostituzione dell'Arch. Gianluca Vitagliano;

che con nota del Direttore del Parco Archeologico di Pompei n. 5049 del 26.05.2021 l'Ing. Vincenzo Calvanese veniva nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Arch. Annamaria Mauro;

che in data 19.07.2017 con nota del DG PAP n. 406 del 28.04.2017 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori;

che con determina del DG PAP n. 29 del 01.02.2018, n. 2 del 03.01.2018 e n. 143 del 16.05.2018 è stato verificato ed approvato il progetto esecutivo;

che in data 16.05.2018 si proceduto alla consegna definitiva dei lavori, da concludersi entro 680 giorni;

che in seguito all'approvazione della variante In data 19.07.2019 al n. 4 è stato stipulato Atto Aggiuntivo con la quale viene formalizzato l'affidamento dei lavori previsti nella Perizia di variante e suppletiva con un importo contrattuale che si eleva ad €. 10.611.094,72 di cui €. 9.678.298,87 per lavori a misura e a corpo, €. 567.727,33 per l'attuazione del Piano di Sicurezza, €. 167.112,50 per Progettazione definitiva, €. 147.727,45 per Progettazione esecutiva ed €. 50.228,57 per Aliquota forfettaria Protocollo di Legalità, con un incremento di spesa para a €. 1.667.541,28 e ad un incremento dei giorni contrattuali di 90 giorni con nuovo termine contrattuale fissato al 17.11.2020;

che in data 01.12.2020 è stata predisposta una Perizia di Assestamento contabile firmata dall'O.E. con Atto di Sottomissione ai sensi dell'art. 161, c 4 del D.P.R. 207/2010;

che durante il corso dei lavori sono state predisposte n. 2 sospensioni dei lavori, una dal 12.04.2019 al 25.07.2019, e dal 09.03.2020 al 18.05.2020;

che l'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 15.12.2020;

che in data 26.02.2021 il D.L. ha redatto la Relazione sul Conto Finale.

che in data 31.03.2021 veniva redatto Certificato di Collaudo Statico a firma dell'Arch. Giacomo Franzese (Nomina del DG del PAP prot. n. 8700 del 22.07.2019) acquisito dal PAP con Prot. n. 4365 del 13.05.2021;

che in data 22.06.2021 veniva redatto Collaudo Tecnico Amministrativo, acquisito dal PAP con prot. n. 5999 del 22.06.2021;

che l'impresa ha firmato con riserva i seguenti atti contabili:

SAL n. 1 per un importo pari ad €. 787.107,65, SAL n. 2 per €. 796.898,65, SAL n. 3 per €. 275.459,40, SAL n. 4 per 309.873,44, SAL n. 5 per 877.697,05, SAL n. 6 per €. 1.378.120,09, SAL n. 7 per €. 1.413.587,96, SAL n. 8 per €. 1.269.827,68, SAL n. 9 per €. 1.302.075,24, SAL n. 10 per €. 1.290.228,24, SAL n. 11 per €. 1.305.652,72, SAL n. 12 per €. 1.331.324,53. A seguito di procedura di accordo bonario, è stata nominata apposita commissione di bonario componimento che con Relazione trasmessa dal Presidente in data 25.01.2021 e ricevuta dal PAP con rep. n. 812 del 25.01.2021 e approvata con Decreto di liquidazione del Direttore Generale PAP rep. n. 275 del 22.12.2021 tutte le riserve sono state sciolte per un importo pari ad €. 584.931,28.

che risultano liquidate le somme residue a consuntivo, **a meno** dell'importo delle seguenti voci dell'allegato quadro economico a consuntivo relative alle somme a disposizione dell'amministrazione e precisamente:

- voce B.12 per il pagamento degli incentivi alla progettazione e innovazione delle risorse finanziarie che, alla data di cui alla determina di approvazione del riparto n. 89 del 29.11.2021, risultano quantificate in €. **104.946,09**, presentate all'ufficio Bilancio e Contabilità per il pagamento ed in corso di liquidazione;
- voce B.3 per il pagamento di Transazione per Accordo bonario che approvata con Decreto di liquidazione del DG del PAP al n. 275 del 22.12.2021 per un importo totale pari ad €. **584.931,28**, di cui €. 440.547,16 di finanziamento PON la cui documentazione per il pagamento è stata inviata in data 29.12.2021 prot. n. 12353 alla Struttura di Supporto – Grande Progetto Pompei ed €. 144.384,12 di finanziamento di fondi PAP la cui documentazione per il pagamento è stata inviata in data 29.12.2021 prot. n. 12351 all'Ufficio Bilancio e Contabilità, entrambe sono in corso di liquidazione;

che risultano effettuati i pagamenti per i contributi ANAC;

che risultano effettuate tutte le ulteriori liquidazioni delle somme impegnate, come da atti;

che con l'emissione dell'atto di collaudo Tecnico Amministrativo del 22/06/2021, l'importo finale dei lavori riconosciuto all'impresa è pari ad € 10.606.179,47 oltre iva, dal quale detratto l'importo già corrisposto pari ad € 10.554.436,66 e penale per la violazione del protocollo di legalità pari ad €. 500,00 resta un credito all'impresa di €. 51.242,51 oltre iva e, pertanto, risultano liquidate tutte le somme a saldo a favore di ogni avere dell'operatore economico "**Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l. – Via E. De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli – P.IVA 03579980636**";

EFFETTUATA:

la revisione contabile degli atti;

RITENUTO:

che l'intervento "*GPP M - Lavori di Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni I, III e IX, IV e V del sito archeologico – CIG:6356000121 – CUP: F62C14000550006*" risulta attuato e concluso, secondo le citate determinazioni di verifica di congruità;

che con riferimento **ai lavori a base d'asta di progetto**, a seguito delle liquidazioni effettuate, a fronte di un impegno iniziale da QE di progetto dell'intervento pari a **€ 12.858.000,00** sono risultati liquidati complessivamente **€. 10.555.950,90**, di cui €. 10.549.598,62 con fondi dell'Autorità di Gestione del Pon "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e di €. 6.352,28 con fondi del bilancio PAP, con un'economia pari a **€ 2.302.049,10**;

che, in merito alle **somme a disposizione** di cui al QE di progetto, pari a **€ 3.107.791,70**, come rimodulate e rettifiche in **€. 809.484,87**, di cui €. 560.154,66 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed €. 249.330,21 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio totale pari a **€. 2.298.306,83**;

che, in merito alle **imposte** di cui al QE di progetto, pari ad **€ 3.457.795,37** come rimodulate e rettifiche in **€. 2.442.684,81** di cui €. 2.441.287,31 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed €. 1.397,50 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio pari ad **€ 1.015.110,56**;

che, rispetto al progetto a base d'asta, alla rimodulazione per l'aggiudicazione definitiva, al netto del ribasso d'asta, così modificata dall'approvazione dei successivi atti aggiuntivi, si è riscontrato un risparmio netto pari a **€. 5.615.479,42**.

Tanto premesso,

DETERMINA

di approvare la conclusione e chiusura dell'intervento: "*GPP M - Lavori di Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni I, III e IX, IV e V del sito archeologico – CIG:6356000121 – CUP: F62C14000550006*", secondo il quadro economico a consuntivo allegato;

di dare atto che in merito ai **lavori a base d'asta di progetto**, a seguito delle liquidazioni effettuate, a fronte di un impegno iniziale da QE di progetto dell'intervento pari a **€ 12.858.000,00** sono risultati liquidati complessivamente **€. 10.555.950,90**, di cui €. 10.549.598,62 con fondi dell'Autorità di Gestione del Pon "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e di €. 6.352,28 con fondi del bilancio PAP, con un'economia pari a **€ 2.302.049,10**;

di dare atto che, in merito alle **somme a disposizione** di cui al QE di progetto, pari a **€ 3.107.791,70**, come rimodulate e rettificata in **€ 809.484,87**, di cui € 560.154,66 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed € 249.330,21 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio totale pari a **€ 2.298.306,83**;

di dare atto che, in merito alle **imposte** di cui al QE di progetto, pari ad **€ 3.457.795,37** come rimodulate e rettificata in **€ 2.442.684,81** di cui € 2.441.287,31 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed € 1.397,50 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio pari ad **€ 1.015.110,56**;

di dare atto che, rispetto al progetto a base d'asta, alla rimodulazione per l'aggiudicazione definitiva, al netto del ribasso d'asta, così modificata dall'approvazione dei successivi atti aggiuntivi, si è riscontrato un risparmio netto pari a **€ 5.615.479,42**.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Vincenzo Calvanese



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



GRANDE PROGETTO POMPEI

GPP M - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI SCAVO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE REGIONES I, III E IX, IV E V DEL SITO ARCHEOLOGICO

CUP: F42C14000550006 CIG: 43564000121

QUADRO ECONOMICO SPESA CONCLUSIVA

LAVORI E SERVIZI		IMPORTO DI PROGETTO		AGG. DEFINITIVA		PERIZIA DI VARIANTE		PERIZIA ASSESTAMENTO		COSTO FINALE		FINANZIAMENTO			
		A BASE DI GARA		Impegni Contabili n. 25 del 12.08.2017		Atto di Variante n. 4 del 30.07.2015		Min D.L. del 07.12.2020		ATTO DI COLLAUDO DEL 2.06.2021 prot. n. 3999		GRANDE PROGETTO POMPEI		FINANZIAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	
A)	CATEG.														
A.1	OS25	LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)													
A.1.1		€	7.524.000,00	€	5.029.417,80	€	6.304.225,01	€	6.303.917,45	€	6.303.917,45	€		€	
A.1.2	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€	3.751.000,00	€	2.507.355,95	€	3.267.497,23	€	3.292.851,51	€	3.292.851,51	€		
A.1.3	OS2-A	Superfici decorative di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	€	212.000,00	€	141.711,40	€	106.576,63	€	106.595,69	€	106.595,69	€		
		TOTALE LAVORI	€	11.487.000,00	€	7.678.485,15	€	9.678.298,87	€	9.703.364,65	€	9.703.180,27	€	9.703.180,27	€
A.2		ONERI SICUREZZA PSC (non soggetti a ribasso)	€	900.000,00	€	900.000,00	€	567.727,33	€	537.930,68	€	537.930,68	€		
A.3		TOTALE LAVORI + ONERI DI SICUREZZA	€	12.387.000,00	€	8.578.485,15	€	10.246.026,20	€	10.241.295,33	€	10.241.110,95	€	10.241.110,95	€
A.4		SERVIZI DI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso d'asta)	€	250.000,00	€	167.112,50	€	167.112,50	€	167.112,50	€	167.112,50	€		
A.4.1		Progettazione Definitiva (Compreso Spese Generali e CNPAIA)	€	221.000,00	€	147.727,45	€	147.727,45	€	147.727,45	€	147.727,45	€		
A.4.2		Progettazione Esecutiva (Compreso Spese Generali e CNPAIA)	€	29.000,00	€	19.385,05	€	19.385,05	€	19.385,05	€	19.385,05	€		
A.4.3		TOTALE SERVIZI DI PROGETTAZIONE	€	471.000,00	€	314.439,95	€	314.439,95	€	314.439,95	€	314.439,95	€	314.439,95	€
A		TOTALE LAVORI E SERVIZI (A.3+A.4)	€	12.858.000,00	€	8.893.325,10	€	10.560.866,15	€	10.556.135,28	€	10.556.950,90	€	10.549.596,62	€
B)		SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	58.930,20	€	50.228,57	€	50.228,57	€	50.228,57	€	49.728,57	€	49.728,57	€
B.1		Aliquota Forfettaria ex Art. 12 del protocollo di Legalità	€	58.930,20	€	50.228,57	€	50.228,57	€	50.228,57	€	49.728,57	€	49.728,57	€
B.1.1		B.1.1 - Oneri per l'attuazione	€	57.499,20	€	49.728,57	€	49.728,57	€	49.728,57	€	49.728,57	€	49.728,57	€
B.1.2		B.1.2 - Contributo Forfettario attuazione procedure CAPACT	€	1.431,00	€	1.431,00	€	1.431,00	€	1.431,00	€	1.431,00	€	1.431,00	€
B.2		Oneri Smaltimento a discarica (compreso spese generali 15% e codici CER)	€	61.935,00	€	61.935,00	€	61.935,00	€	61.935,00	€	61.935,00	€	61.935,00	€
B.3		Accantonamento transazioni e accordi bonari non DCP n. 201 del 25.02.2015	€	385.740,00	€	385.740,00	€	385.740,00	€	385.740,00	€	385.740,00	€	385.740,00	€
B.4		Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006	€	123.870,00	€	123.870,00	€	123.870,00	€	123.870,00	€	123.870,00	€	123.870,00	€
B.5		Ufficio Direzione Lavori - CSE - Assistenza Specialistica ecc (incluse Spese generali e CNPAIA)	€	783.000,00	€	783.000,00	€	783.000,00	€	783.000,00	€	783.000,00	€	783.000,00	€
B.6		Collaudo Tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi specializzati (incluse spese generali e CNPAIA)	€	94.000,00	€	94.000,00	€	94.000,00	€	94.000,00	€	94.000,00	€	94.000,00	€
B.7		Imprevisti	€	1.285.800,00	€	1.285.800,00	€	1.285.800,00	€	1.285.800,00	€	1.285.800,00	€	1.285.800,00	€
B.8		Assicurazione dei dipendenti (art. 92, co 7bis del D. Lgs. 163/2006 e art. 270 del DPR 207/2010)	€	30.967,50	€	30.967,50	€	30.967,50	€	30.967,50	€	30.967,50	€	30.967,50	€
B.9		Spese per pubblicità (pubblicazione bandi ed esiti di gara)	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€
B.10		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (art. 167 co 7 del DPR 207/2010)	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00	€
B.11		Spese per commissioni di gara	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€
B.12		Fondo per progettazione e innovazione ex art. 93 c. 7bis e 99 del D. Lgs. 163/2006 per attività eseguite all'interno dell'Amministrazione	€	247.740,00	€	247.740,00	€	247.740,00	€	247.740,00	€	247.740,00	€	247.740,00	€
B.13		INIVAC contributo obbligatorio ex AVCP	€	800,00	€	800,00	€	800,00	€	800,00	€	800,00	€	800,00	€
B		TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€	3.107.791,70	€	3.099.081,07	€	3.099.081,07	€	3.099.081,07	€	3.099.081,07	€	3.099.081,07	€
C)		I.V.A. E IMPOSTE	€	2.828.760,00	€	1.956.531,52	€	2.323.390,55	€	2.323.390,55	€	2.323.390,55	€	2.323.390,55	€
C.1		I.V.A. su Lavori e servizi	€	2.828.760,00	€	1.956.531,52	€	2.323.390,55	€	2.323.390,55	€	2.323.390,55	€	2.323.390,55	€
C.2		I.V.A. su somme a disposizione	€	629.038,37	€	627.119,04	€	347.168,43	€	250.662,80	€	120.375,61	€	120.375,61	€
C		TOTALE I.V.A. E IMPOSTE	€	3.457.798,37	€	2.583.650,56	€	2.670.558,98	€	2.574.053,35	€	2.443.766,16	€	2.443.766,16	€
		IMPORTO COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€	19.423.800,00	€	14.576.056,73	€	15.111.192,33	€	14.570.253,20	€	13.808.120,58	€	13.808.120,58	€
1		SPESA COMPLESSIVA	€	13.808.120,58	€	13.808.120,58	€	13.808.120,58	€	13.808.120,58	€	13.808.120,58	€	13.808.120,58	€
2		ECONOMIA DI GARA COMPLESSIVA (P1 - P2)	€	5.615.479,42	€	5.615.479,42	€	5.615.479,42	€	5.615.479,42	€	5.615.479,42	€	5.615.479,42	€

Handwritten signature