



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

**GRANDE PROGETTO POMPEI
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI
GPP E**

**LAVORI DI RESTAURO DI APPARATI DECORATIVI DELLA CASA DEI DIOSCURI IN
POMPEI SCAVI**

C.I.G. 6052638AE0 CUP: F62C05000070006

Finanziamento: POIN "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007/2013 –
P.O.N. Cultura e sviluppo 2007/2013

APPROVAZIONE CONCLUSIONE E CHIUSURA DELL'INTERVENTO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

il D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*

il D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., *Codice dei contratti pubblici*, nonché il relativo *Regolamento di esecuzione ed attuazione* adottato con D.P.R. 207/2010, applicabili in quanto la gara per i lavori in oggetto è stata bandita prima del 19.04.2016, con particolare riguardo alle disposizioni relative ai contratti per i beni culturali;

il D. Lgs 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*

il Programma Straordinario per Pompei, approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali nella seduta dell'8 giugno 2011, ai sensi del D.L. 34/2011 (L.75/2011), all'interno del quale l'intervento in epigrafe è ricompreso;

la nota prot. n. 3065 del 27 marzo 2012 del Segretariato Generale, che comunica che con decisione n. C (2012) 2154 la Commissione Europea ha definitivamente approvato il suddetto progetto;

il Piano di Azione sottoscritto fra la Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 17 luglio 2014;

la L. 136/2010 ss.mm.ii., *Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*

la L. 190/2012 ss.mm.ii., *Legge anticorruzione;*

il D.Lgs. 62/2013, *Codice comportamento dei pubblici dipendenti;*

il D.Lgs. 39/2013, *Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;*

il D.Lgs 90/2014 – *Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa;*

la decisione comunitaria C (2016) del 10.03.2016 che ha permesso l'avvio del Grande Progetto Pompei, con il passaggio dal POIN ai fondi Pon Cultura e Sviluppo;
la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 4610 del 23.06.2010

CONSIDERATO:

che con verbale del 16.01.2015 è stato validato il progetto esecutivo per e relativo quadro economico, per un importo di spesa di **€ 1.490.561,77**;

che con Determina a Contrarre del 19.12.2014 n. 3 è stata dato l'avvio alle procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto;

che con Decreto di aggiudicazione definitiva n. 71 del 12.03.2015 la stazione Appaltante ha aggiudicato i lavori alla ditta **"P.T. Color S.r.l., con sede in Firenze alla Via Domenico Borchio n. 6/r P. IVA 01662790482"** avendo offerto un ribasso del 37,00 %;

che in data 21.07.2015 al rep. n. 108 è stato registrato il contratto di appalto per i lavori di: "*GPP E - Lavori di restauro di Apparati Decorativi della Casa dei Dioscuri – CIG: 6052638AE0 CUP: F62C05000070006*" per un importo, al netto del ribasso d'asta del 37.00%, di € 734.380,62 di cui €. 679.400,24 per lavori, €. 28.146,58 per oneri di attuazione del P.S.C. e €. 26.833,80 per oneri di attuazione del protocollo di legalità non soggetti a ribasso d'asta;

che le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assolve dalla Dott.ssa Caterina Cicirelli giusta nomina prot. n. 903 del 29.01.2014, fino alla data di ultimazione lavori del 29.08.2017:

che stante la quiescenza della Dott.ssa Caterina Cicirelli avvenuta in data 01.09.2017, le attività di chiusura del collaudo tecnico amministrativo sono state assolve dal RUP subentrante *pro tempore* Prof. Massimo Osanna;

che con nota del DG del PAP n. 10256 del 04.11.2021 veniva nominato come RUP la Dott.ssa Luana Toniolo al fine della chiusura e dell'emissione del Decreto di chiusura dell'intervento;

che con nomina prot. n. 6661 del 31.03.2015 le funzioni di D.L. venivano svolte dall'Arch. Stefania Argenti;

che in data 22.07.2015 è stata sottoscritta la 1° consegna parziale dei lavori;

che in data 08.06.2016 è stata sottoscritta la 2° consegna parziale dei lavori;

che in data 13.07.2017 è stata verbalizzata la consegna definitiva dei lavori;

che in data 29.08.2017 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori confermata con il verbale di verifica di ultimazione dei lavori del 27.09.2017;

che con Atto Aggiuntivo n. 78 del 29.08.2017 redatto a seguito di decreto del DG del MIBACT-SSBA-PES n. 245 del 17.08.2017 veniva redatta Perizia di Variante dell'importo netto di € 73.057,02 che elevava l'importo contrattuale ad €. 807.403,46i;

che in data 31.01.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso la relazione sul conto finale trasmessa con prot. n. 1413 del 01.02.2018;

che in data 28/02/2018 è stato messo il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo con esito positivo;

che risultano liquidate le somme residue a consuntivo;

che risultano effettuati i pagamenti per i contributi ANAC;

che risultano effettuate tutte le ulteriori liquidazioni delle somme impegnate, come da atti;
che con l'emissione dell'atto di collaudo Tecnico Amministrativo del 28/02/2018, l'importo finale dei lavori riconosciuto all'impresa è pari ad € 807.403,46 oltre iva, dal quale detratto l'importo già corrisposto pari ad € 803.366,44 resta un credito all'impresa di **€ 4.037,02** oltre iva e, pertanto, risultano liquidate tutte le somme a saldo a favore di ogni avere dell'operatore economico " **P.T. Color S.r.l., con sede in Firenze alla Via Domenico Borchiello n. 6/r P. IVA 01662790482**";

EFFETTUATA:

la revisione contabile degli atti;

RITENUTO:

che l'intervento "GPP E - *Lavori di restauro di apparati decorativi della Casa dei Dioscuri in Pompei Scavi*" risulta attuato e concluso, secondo le citate determinazioni di verifica di congruità;

che con riferimento **ai lavori a base d'asta di progetto**, a seguito delle liquidazioni effettuate, a fronte di un impegno iniziale da QE di progetto dell'intervento pari a **€ 1.106.559,66** sono risultati liquidati complessivamente **€ 780.759,66**, con un'economia pari a **€ 325.990,00**;

che, in merito alle **somme a disposizione** di cui al QE di progetto, pari a **€ 119.866,73**, come rimodulate e rettifiche in **€ 40.423,59**, si è riscontrato un risparmio pari a **€ 79.443,14**;

che, in merito alle **imposte** di cui al QE di progetto, pari ad **€ 264.135,38**, come rimodulate e rettifiche in **€ 171.950,33**, si è riscontrato un risparmio pari ad **€ 92.185,05**;

che, rispetto al progetto a base d'asta, alla rimodulazione per l'aggiudicazione definitiva, al netto del ribasso d'asta, così modificata dall'approvazione dei successivi atti aggiuntivi, si è riscontrato un risparmio netto pari a **€ 497.618,19**;

Tanto premesso,

DETERMINA

di approvare la conclusione e chiusura dell'intervento: "GPP E - *Lavori di restauro di Apparati Decorativi della Casa dei Dioscuri* – CIG: 6052638AE0 CUP: F62C05000070006", secondo il quadro economico a consuntivo allegato;

di dare atto che con riferimento ai **lavori a base d'asta di progetto**, a seguito delle liquidazioni effettuate, a fronte di un impegno iniziale da QE di progetto dell'intervento pari a **€ 1.106.559,66** sono risultati liquidati complessivamente **€ 780.759,66** con un'economia pari a **€ 325.990,00**;

di dare atto che, in merito alle **somme a disposizione** di cui al QE di progetto, pari a **€ 119.866,73** come rimodulate e rettificate in **€ 40.423,59**, si è riscontrato un risparmio pari a **€ 79.443,14**;

di dare atto che, in merito alle **imposte** di cui al QE di progetto, pari ad **€ 264.135,38**, come rimodulate e rettificate in **€ 171.950,33** si è riscontrato un risparmio pari ad **€ 92.185,05**;

di dare atto che, rispetto al progetto a base d'asta, alla rimodulazione per l'aggiudicazione definitiva, al netto del ribasso d'asta, così modificata dall'approvazione dei successivi atti aggiuntivi, si è riscontrato un risparmio netto pari a **€ 497.618,19**.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Luana Toniolo

(Firmato Digitalmente)

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

All.to:

Quadro Economico Spesa Conclusiva

GRANDE PROGETTO POMPEI

INTERVENTO GGP E - LAVORI DI RESTAURO DI APPARATI DECORATIVI DELLA CASA DEI DIOSCURI IN POMPEI SCAVI

C.I.G.: 6052638AE0 - C.U.P.: F62C05000070006

QUADRO ECONOMICO SPESA CONCLUSIVA

IMPORTO DI PROGETTO

| A) LAVORI | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | CATG. | A BASE DI GARA | AGG. DEFINITIVA | | PERIZIA DI VARIANTE | | COSTO FINALE |
| | | | Importo Contratto n. 108 del 21.07.2015 | | Atto Aggiuntivo n. 78 del 29.08.2017 | | ATTO DI COLLAUDO DEL 28.02.2018 |
| A.1 | LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) | | | Ribasso | | | |
| A.1.1 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OS2A | € 1.078.413,08 | € 679.400,24 | € 752.456,88 | € 752.423,08 | € 752.423,08 |
| | TOTALE LAVORI | | € 1.078.413,08 | € 679.400,24 | € 752.456,88 | € 752.423,08 | € 752.423,08 |
| A.2 | ONERI SICUREZZA PSC (non soggetti a Ribasso) | | € 28.146,58 | € 28.146,58 | € 28.146,58 | € 28.146,58 | € 28.146,58 |
| A.3 | TOTALE LAVORI (A.1+A.2) | | € 1.106.559,66 | € 707.546,82 | € 780.603,46 | € 780.603,46 | € 780.569,66 |
| B) SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| B.1 | Aliquota Forfettaria ex Art. 12 del protocollo di Legalità | | € 26.833,80 | € 26.833,80 | € 26.833,80 | € 26.833,80 | € 26.833,80 |
| | B.1.1. - Oneri per l'attuazione | € 26.353,80 | | | | | |
| | B.1.2. - Contributo Forfettario attivazione procedure CAPACI | € 480,00 | | | | | |
| B.2 | Spese Tecniche per Attività di Collaudo e revisione tecnico-contabile | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € - | € - | € - |
| B.3 | Attività di gara: (pubblicazioni e commissone di gara) | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 2.271,34 | € 315,72 | € 315,72 |
| B.4 | Fondo Incentivo art. 92 comma 5 D.L. 163/2006 | | € 17.704,95 | € 17.704,95 | € 17.704,95 | € 13.274,07 | € 13.274,07 |
| B.5 | Imprevisti | 5,00% | € 55.327,98 | € 55.327,98 | € - | € - | € - |
| B | TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE | | € 119.866,73 | € 119.866,73 | € 46.810,09 | € 40.423,59 | € 40.423,59 |
| C) I.V.A. E IMPOSTE | | | | | | | |
| C.1 | I.V.A. su Opere Edili e oneri sicurezza | 22,00% | € 243.443,13 | € 155.660,30 | € 171.732,76 | € 171.725,33 | € 171.725,33 |
| C.2 | I.V.A. su Somme a Disposizione | 22,00% | € 20.467,25 | € 16.572,16 | € 499,69 | | |
| C.3 | ANAC contributo obbligatorio ex AVCP | | € 225,00 | | | € 225,00 | € 225,00 |
| C | TOTALE I.V.A. E IMPOSTE | | € 264.135,38 | € 172.232,46 | € 172.232,45 | € 171.950,33 | € 171.950,33 |
| | IMPORTO COSTO INTERVENTO (A+B+C) | | € 1.490.561,77 | € 999.646,01 | € 999.646,00 | € 992.943,58 | € 992.943,58 |
| 1 | SPESA COMPLESSIVA | | | | | | € 992.943,58 |
| 2 | ECONOMIA DI GARA (P1 - P2) | | | | | | € 497.618,19 |

IL RUP

Dott.ssa Luana Toniolo

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)

Email: pa-pompei@beniculturali.it

PEC: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it

Tel: +39 081 85 75 111

C.F.: 90083400631