

**GRANDE PROGETTO POMPEI  
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI  
GPP M**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI SCAVO E MITIGAZIONE DEL  
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE REGIONES I, III E IX, IV E V DEL SITO  
ARCHEOLOGICO**

**CUP: F62C14000550006 CIG: 6356000121**

**Finanziamento:** POIN "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2014/2020 – P.O.N.  
Cultura e sviluppo 2014/2020 – FASE II

**APPROVAZIONE CONCLUSIONE E CHIUSURA DELL'INTERVENTO  
RETTIFICA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

In data 13.01.2022 rep n° I veniva emessa la Determina rep n. I di Approvazione e Chiusura dell'intervento;

**VISTO:**

Visto la richiesta di chiarimenti ricevuto per email in data 25.05.2022 da parte dell'Agenzia per la coesione Territoriale - Nucleo di verifica e controllo – NUVEC, in merito a incongruenze riscontrate in relazione ai dati relativi all'importo della spesa ammissibile a chiusura dell'intervento riportati nel QE consuntivo allegato al decreto di chiusura e quelli riportati in SGP;

**EFFETTUATA:**

la verifica degli atti contabili, in seguito ai chiarimenti richiesti e si è riscontrato un errore materiale che ha modificato lievemente il quadro finale dell'intervento;

**RITENUTO:**

**che** l'intervento "*GPP M - Lavori di Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III e IX, IV e V del sito archeologico – CIG:6356000121 – CUP: F62C14000550006*" in seguito alle rettifiche effettuate risulta attuato e concluso, secondo le citate determinazioni di verifica di congruità;

**che** con riferimento **ai lavori a base d'asta di progetto**, a seguito delle liquidazioni effettuate, a fronte di un impegno iniziale da QE di progetto dell'intervento pari a **€ 12.858.000,00** sono risultati liquidati complessivamente **€ 10.555.950,90**, di cui € 10.549.598,62 con fondi dell'Autorità di Gestione del Pon "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e di € 6.352,28 con fondi del bilancio PAP, con un'economia pari a **€ 2.302.049,10**;

**che**, in merito alle **somme a disposizione** di cui al QE di progetto, pari a **€ 3.107.791,70**, come rimodulate e rettifiche in **€ 802.977,46**, di cui € 552.847,25 con fondi dell'Autorità di Gestione

del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed € 250.130,21 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio totale pari a **€ 2.304.814,24;**

**che**, in merito alle **imposte** di cui al QE di progetto, pari ad **€ 3.457.795,37** come rimodulate e rettifiche in **€ 2.440.982,10** di cui € 2.439.584,60 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed € 1.397,50 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio pari ad **€ 1.016.813,27;**

**che**, rispetto al progetto a base d'asta, pari ad **€ 19.423.600,00**, alla rimodulazione per l'aggiudicazione definitiva, al netto del ribasso d'asta, così modificata dall'approvazione dei successivi atti aggiuntivi, pari ad **€ 13.799.910,46**, di cui € 13.542.030,47 con fondi dell'Autorità di Gestione del Pon "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e di € 257.879,99 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio netto pari a **€ 5.623.689,54.**

**Tanto premesso,**

### DETERMINA

di approvare la **rettifica** di conclusione e chiusura dell'intervento: " *GPP M - Lavori di Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni I, III e IX, IV e V del sito archeologico –CIG:6356000121 – CUP: F62C14000550006*", secondo il quadro economico a consuntivo allegato;

di dare atto che in merito ai **lavori a base d'asta di progetto**, a seguito delle liquidazioni effettuate, a fronte di un impegno iniziale da QE di progetto dell'intervento pari a **€ 12.858.000,00** sono risultati liquidati complessivamente **€ 10.555.950,90**, di cui € 10.549.598,62 con fondi dell'Autorità di Gestione del Pon "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e di € 6.352,28 con fondi del bilancio PAP, con un'economia pari a **€ 2.302.049,10;**

di dare atto che, in merito alle **somme a disposizione** di cui al QE di progetto, pari a **€ 3.107.791,70**, come rimodulate e rettifiche in **€ 802.977,46**, di cui € 552.847,25 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed € 250.130,21 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio totale pari a **€ 2.304.814,24;**

di dare atto che, in merito alle **imposte** di cui al QE di progetto, pari ad **€ 3.457.795,37** come rimodulate e rettifiche in **€ 2.440.982,10** di cui € 2.439.584,60 con fondi dell'Autorità di Gestione del Poin "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 ed € 1.397,50 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio pari ad **€ 1.016.813,27;**


di dare atto che, rispetto al progetto a base d'asta, pari ad **€ 19.423.600,00**, alla rimodulazione per l'aggiudicazione definitiva, al netto del ribasso d'asta, così modificata dall'approvazione dei successivi atti aggiuntivi, pari ad **€ 13.799.910,46**, di cui € 13.542.030,47 con fondi dell'Autorità di Gestione del Pon "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e di € 257.879,99 con fondi del bilancio PAP, si è riscontrato un risparmio netto pari a **€ 5.623.689,54.**

Si allega alla presente schema contabile finale rettificato alla data odierna.

Resta fermo il contenuto della precedente Determina per quanto non modificato dal presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Vincenzo Calvanese**



Il Direttore Generale

**Dott. Gabriel Zuchtriegel**



GRANDE PROGETTO POMPEI

GPP M - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI SCAVO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE REGIONES I, III E IX, IV E V DEL SITO ARCHEOLOGICO

CUP: F62C14000550006 CIG: 6356000121

QUADRO ECONOMICO SPESA CONCLUSIVA - RETTIFICA DEL 31.05.2022

IMPORTO DI PROGETTO

A)	LAVORI E SERVIZI	CATEG.	A BASE DI GARA	RIBASSO	AGG. DEFINITIVA Importo Contratto n. 54 del 12.06.2017	PERIZIA DI VARIANTI Atto Aggiuntivo n. 4 del 15.07.2018	PERIZIA ASSESTAMENTO Non D.L. del 01.12.2020	COSTO FINALE ATTO DI COLLAUDO DEL 22.06.2021 prot. n. 5999	FINANZIAMENTO GRANDE PROGETTO POMPEI	FINANZIAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI
A.1	LAVORI (esoggetti a ribasso d'asta)									
A.1.1	Scavi archeologici	OS25	€ 7.524.000,00		€ 5.029.417,80	€ 6.304.225,01	€ 6.303.917,45	€ 6.303.917,45		
A.1.2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	€ 3.751.000,00		€ 2.507.355,95	€ 3.287.497,23	€ 3.292.851,51	€ 3.292.851,51		
A.1.3	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS2-A	€ 212.000,00		€ 141.711,40	€ 106.576,63	€ 106.595,69	€ 106.595,69		
	TOTALE LAVORI		€ 11.487.000,00		€ 7.678.485,15	€ 9.678.298,87	€ 9.703.364,65	€ 9.703.180,27	€ 9.703.180,27	€ -
A.2	ONERI SICUREZZA PSC (non soggetti a ribasso)		€ 900.000,00		€ 900.000,00	€ 567.727,33	€ 537.930,68	€ 537.930,68	€ 537.930,68	€ -
A.3	TOTALE LAVORI + ONERI DI SICUREZZA		€ 12.387.000,00							
A.4	SERVIZI DI PROGETTAZIONE (esoggetti a ribasso d'asta)									
A.4.1	Progettazione Definitiva (Compreso Spese Generali e CIP/PA)		€ 250.000,00		€ 167.112,50	€ 167.112,50	€ 167.112,50	€ 167.112,50		
A.4.2	Progettazione Esecutiva (Compreso Spese Generali e CIP/PA)		€ 221.000,00		€ 147.727,45	€ 147.727,45	€ 147.727,45	€ 147.727,45		
A.4	TOTALE SERVIZI DI PROGETTAZIONE		€ 471.000,00		€ 314.839,95	€ 314.839,95	€ 314.839,95	€ 314.839,95	€ 308.487,67	€ 6.352,28
A	TOTALE LAVORI E SERVIZI (A.3+A.4)		€ 12.858.000,00		€ 8.093.325,10	€ 10.560.866,15	€ 10.560.135,28	€ 10.555.950,90	€ 10.549.598,62	€ 6.352,28
B)	SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE									
B.1	Aliquota Forfettaria ex Art. 12 del protocollo di Legalia		€ 57.699,20		€ 50.228,57	€ 50.228,57	€ 50.228,57	€ 49.728,57	€ 49.728,57	€ -
B.1.2	Oneri per l'attuazione		€ 1.440,00							
B.2	Oneri Smaltimento a discarica (compreso spese generali 15% e codici CER)		€ 61.935,00		€ 61.935,00	€ 75.232,23	€ 61.935,00	€ -	€ -	€ -
B.3	Accantonamento bonificazioni e accordi bonari nra GCP n. 201 del 25.02.2015		€ 385.740,00		€ 385.740,00	€ 385.740,00	€ 385.740,00	€ 584.931,28	€ 440.547,16	€ 144.384,12
B.4	Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006		€ 123.870,00		€ 123.870,00	€ 123.870,00	€ 123.870,00	€ -	€ -	€ -
B.5	Ufficio Direzione Lavori - CSE - Assistenza Specialistica ecc (incluse Spese generali e CIP/PA)		€ 783.000,00		€ 783.000,00	€ 783.000,00	€ 420.000,00	€ 22.160,40	€ 22.160,40	€ -
B.6	Collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 94.000,00		€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ -	€ -	€ -
B.7	Imprevisti		€ 1.285.800,00		€ 1.285.800,00	€ -	€ 50.000,00	€ 26.966,14	€ 26.966,14	€ -
B.8	Assicurazione dei dipendenti (art. 92, co 7bis del D. Lgs. 163/2006 e art. 270 del DPR 207/2010)		€ 30.967,50		€ 30.967,50	€ 30.967,50	€ 12.992,79	€ 12.992,79	€ 12.992,79	€ -
B.9	Spese per pubblicità (pubblicazione bandi ed esiti di gara)		€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (art. 167 co 7 del DPR 207/2010)		€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
B.11	Spese per commissioni di gara		€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
B.12	Fondo per progettazione e innovazione ex art. 93 c. 7bis e 999 del D. Lgs. 163/2006 per attività eseguite all'interno dell'amministrazione		€ 247.740,00		€ 247.740,00	€ 300.928,90	€ 300.929,00	€ 104.946,09	€ -	€ 104.946,09
B.13	ANAC contributo obbligatorio ex ANCP		€ 800,00		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
B	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 3.107.791,70		€ 3.099.081,07	€ 1.879.767,20	€ 1.441.105,36	€ 802.977,46	€ 552.847,25	€ 250.130,21
C)	I.V.A. E IMPOSTE									
C.1	I.V.A. sui Lavori e servizi		€ 2.828.760,00		€ 1.956.531,52	€ 2.323.390,55	€ 2.322.349,76	€ 2.322.309,20	€ 2.320.911,70	€ 1.397,50
C.2	I.V.A. su somma a disposizione		€ 629.035,37		€ 627.119,04	€ 347.168,43	€ 250.662,80	€ 118.672,90	€ 118.672,90	€ -
C	TOTALE I.V.A. E IMPOSTE		€ 3.457.795,37		€ 2.583.650,56	€ 2.670.558,98	€ 2.573.012,56	€ 2.440.982,10	€ 2.439.584,60	€ 1.397,50
	IMPORTO COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 19.423.600,00		€ 14.576.056,73	€ 15.111.192,33	€ 14.570.253,20	€ 13.799.910,46	€ 13.542.030,47	€ 257.879,99
1	ECONOMIA DI GARA COMPLESSIVA (P1 - P2)							€ 5.623.689,54		

IL RUP  
Ing. Vincenzo Calabrese