



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Parco Archeologico di Pompei

LAVORI DI SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE EX SEDE DEGLI UFFICI DELLA
SOPRINTENDENZA PRESSO VILLA DEI MISTERI ED EDIFICIO CASA BACCO ALL'INTERNO
DEL SITO ARCHEOLOGICO

CIG 85016496B1 - CUP F62I19000180001

Approvazione della liquidazione degli oneri di discarica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 368/1998, *Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il D. Lgs. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il D. Lgs. 50/2016, *Codice dei contratti pubblici*;

CONSIDERATO il Decreto n° 121 del 01/07/2021 in cui è stata aggiudicato all'O.E. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Nusco (AV) cap. 83051 alla Contrada Montegugliano S.P. 59, P.Iva: 02642450643, il seguente lavoro "Lavori di smontaggio delle strutture prefabbricate ex sede degli Uffici della Soprintendenza presso Villa dei Misteri ed edificio Casa Bacco all'interno del sito archeologico" - CIG 85016496B1 CUP F62I19000180001, con il ribasso del 22,748 % ;

CONSIDERATO il contratto n° 79 del 17/09/2021 per l'RDO n. 2813937 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 22,748 %, di € 497.380,59 oltre IVA così distinto: € 447.083,96 oltre IVA per lavori ed € 50.296,63 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con nota DG PAP n. 10929 del 11.12.2020 il è stato nominato RUP l'Ing. Armando Santamaria, funzionario ingegnere presso il PAP;

CONSIDERATO che agli atti risulta che l'impresa Impianti e Costruzioni srl. con pec del 13/06/2022 assunta al ns. prot. n° 6496-A del 14/06/2022, ha inviato al D.L ing. Vincenzo Calvanese la documentazione, finalizzata al riconoscimento degli oneri per il conferimento a discarica del materiale di risulta, costituita dalla fattura dello smaltitore con i relativi formulari di conferimento a discarica degli stessi e rapporti di caratterizzazione dei rifiuti;

CONSIDERATO che ad oggi l'importo degli oneri di discarica, comprensivo delle somme già erogate (Certificato di Pagamento rata 01 del 12/04/2022 di € 29.529,88), ammonta ad € 34.892,28 oltre IVA se dovuta;

VISTA la nota/proposta del RUP del 20/06/2022 Prot. 6798 con la quale si propone di procedere alla liquidazione degli oneri di discarica;

CONSIDERATO che la Delibera della Giunta regione Campania n. 508 del 04.10.2011 delibera che "le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali";

VISTO il quadro economico dell'intervento e nello specifico le somme a disposizione della stazione appaltante, di cui al rigo B.2.3 "Oneri di Discarica" per un importo pari ad €. 40.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione degli oneri di discarica pari a €. **5.362,40** comprensivi del 15 % di spese generali come per legge oltre IVA se dovuta, ed al netto delle somme già erogate;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare e liquidare gli oneri per il conferimento a discarica dei materiali di risulta per complessivi netti € 34.892,28 comprensivi di spese generali come per legge e oltre IVA se dovuta, e di liquidare all'O.E. l'importo di € **5.362,40** al netto delle somme già erogate, come meglio indicato nella citata nota del RUP che qui si intende integralmente richiamata;
2. Di trasmettere il presente provvedimento con allegata la citata nota del RUP al Servizio "Bilancio e Contabilità" per il seguito di competenza.

Il RUP

Ing. Armando Santamaria



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

