



DECRETO

OGGETTO: Lavori di “*Scavo e restauro Thermopolium Regio V*” (CIG 8378388081 - CUP F62C20000310001). Approvazione modifica contrattuale ai sensi degli artt. 106, comma 2, e 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale ad interim

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*”

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni*”;

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

visto il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il*

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”;

premesso che con Decreto n. 212 del 30.07.2020 il Parco Archeologico di Pompei ha disposto di affidare, ai sensi degli artt. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 i lavori di “Scavo e restauro Thermopolium Regio V” mediante l’espletamento di apposita RdO sulla piattaforma informatica ministeriale “Acquisti in rete PA”, per un importo di complessivi euro 202.838,15, oltre iva, di cui euro 163.340,87, oltre iva, per lavori soggetti a ribasso d’asta ed euro 13.800,78, oltre iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, all’esito delle operazioni di gara, con Determina n. 23 del 18.09.2020, e successivo contratto rep. n. 5 del 01.10.2020, i lavori sono stati appaltati alla società Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in Capua (CE), alla via Roma n. 50 (P.IVA 01600330615), per l’importo di complessivi euro 111.364,28, oltre iva, al netto del ribasso del 40,27%;

che i lavori sono stati consegnati all’aggiudicatario con verbale del 08.10.2020;

vista la relazione a firma congiunta del RUP e del DL prot. 581 del 19.01.2021 nella quale si rappresenta che, in ragione della singolarità dei ritrovamenti archeologici e del loro eccellente stato di conservazione, e della concentrazione inaspettata di numerose risultanze archeologiche rinvenute all’interno dell’area di cantiere, è stata valutata la necessità di eseguire ulteriori rilievi mediante l'utilizzo delle seguenti tecniche, capaci di una più esaustiva e migliore restituzione grafica e documentale delle aree di intervento:

- Rilievo Strumentale, realizzato attraverso metodologia di “misurazione indiretta” con stazione totale integrata di precisione e/o gps;
- Rilievo fotografico ad alta definizione- di tutte le parti oggetto di rilievo -mediante prese fotografiche digitali ad alta risoluzione;
- Rilievo fotogrammetrico per fotopiani;

preso atto che la società appaltatrice si è offerta di eseguire i rilievi ulteriori al costo di complessivi euro 6.200,00, oltre iva;

dato atto che l'offerta economica proposta dalla società appaltatrice è stata ritenuta congrua dal RUP e dal DL, e che essa comporta, rispetto al corrispettivo contrattuale di complessivi euro 111.364,28, oltre iva, un incremento percentuale del 5,57%;

considerato che la esecuzione dei rilievi non comporta modifiche sostanziali al progetto, e che essa appare indispensabile per il più appropriato perseguimento degli obiettivi dell'intervento di scavo e di restauro;

visto il dettato dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, per i contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 *“sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”*;

visto il dettato dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia *“se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali”* e laddove la modifica non alteri la natura generale del contratto;

considerato che la esecuzione dei rilievi proposti è tale da non alterare la natura generale del contratto e che l'incremento del corrispettivo contrattuale non eccede i limiti previsti dalla normativa innanzi richiamata;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2.1.2.220 del bilancio anno 2020;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di autorizzare la modifica del contratto di appalto rep. n. 105 del 01.10.2020 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la Modugno Costruzioni s.r.l. affidando a quest'ultima la esecuzione dei rilievi tecnici individuati in premessa ai patti e alle condizioni del contratto principale;
2. di autorizzare la formalizzazione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto riconoscendo alla società appaltatrice, per la esecuzione dei suddetti rilievi, il corrispettivo di euro 6.200,00, oltre iva;
3. di autorizzare l'imputazione della spesa di complessivi euro 7.564,00 sul pertinente capitolo 2.1.2.220 del bilancio 2020 (impegno 349/2020).
4. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

Il Direttore Generale *ad interim*

Prof. Massimo Osanna

Il RUP

Dott.ssa Maria Rispoli

Maria Rispoli