

Oggetto: Servizio di allestimento della sala dedicata alla villa Imperiali rinvenuta in località Civita Giuliana nell'Antiquarium di Boscoreale

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Impresa esecutrice: Articolarte s.r.l. (P.I. 11213831008), con sede in Montecompatri (Roma), Via delle Marmorelle Nuova 502

Contratto di appalto: rep. n.143 del 06.06.2023

CIG: 99862176F6

1

ATTO AGGIUNTIVO

tra

il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

il sig. Fabrizio Meloni, nato a Roma il 2.12.1971, quale legale rappresentante p.t. della **Articolarte s.r.l.** (P.I. 11213831008), con sede in Montecompatri (Roma), Via delle Marmorelle Nuova 502, di seguito per brevità "Appaltatrice".

Premesso

che il Parco Archeologico di Pompei, con decreto n. 265 del 30.08.2023 e successivo contratto n. 143 del 6.9.2023, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, la esecuzione del servizio di allestimento della sala dedicata alla villa Imperiali rinvenuta in località Civita Giuliana nell'Antiquarium di Boscoreale alla Articolarte s.r.l. al corrispettivo di complessivi euro 139.500,00, oltre IVA;

che durante l'allestimento della sala dedicata a Civita, per la realizzazione dell'impianto di condizionamento, è emersa la necessità di dover demolire il controsoffitto in alcuni ambienti non previsti originariamente;

che, pertanto, per consentire il perseguimento degli specifici obiettivi dell'allestimento, si rende necessaria l'aggiunta di lavorazioni non previste e non prevedibili dal contratto originario stipulato tra le parti;

che per ragioni organizzative e logistiche è opportuno che tali interventi siano effettuati durante le fasi di realizzazione della sala e a cura di Articolarte s.r.l.;

che, quanto alla individuazione dell'ulteriore corrispettivo dovuto ad Articolarte s.r.l., anche a fronte di contraddittorio, si ritiene che ai sensi dell'art. 5, comma 7 lettera b), dell'allegato II.14 D.lgs. 36/2023 debba considerarsi equa e congrua la corresponsione di ulteriori euro 7.700,00 oltre IVA, pari ad un incremento complessivo rispetto all'originario corrispettivo contrattuale del 5,52%; **che** con decreto n. 303 del 4.10.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha approvato la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023 autorizzando la formalizzazione del presente atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

il sig. Fabrizio Meloni, nella predetta qualità, assume l'obbligo di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto n. 143 del 6.09.2023 la esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) realizzazione di un nuovo controsoffitto continuo in pannelli di cartongesso per circa 45 mq nei locali Deposito pulizia, Corridoio e Corridoio uffici;
- b) tinteggiatura con idropittura lavabile delle nuove costruzioni in cartongesso, delle pareti del corridoio e del deposito pulizia per 155 mq circa;
- c) realizzazione di un impianto illuminotecnico comprensivo di binario a soffitto, fari a led spot nel corridoio e lampade per il deposito pulizia compreso impianto elettrico (escluso allaccio a rete).

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle ulteriori prestazioni è fissato in complessivi euro 7.700,00 oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 139.500,00 oltre IVA, ad euro 147.200,00 oltre IVA.

Articolo 5

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

3

Articolo 6

Si dà atto che il costo dei servizi supplementari trova copertura finanziaria nell'impegno n. 284 sul capitolo 1.2.1.085 del bilancio 2023.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente

per l'Appaltatrice
il l.r.p.t.
Fabrizio Meloni

per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

