



Lavori: Intervento di restauro per il recupero e la conservazione delle colonne dell'atrio tetrastilo della Casa del Fauno Regio VI, insula XII, civ. 2.

Impresa esecutrice: R.W.S. s.r.l. con sede in Vigonza (PD), alla via Argine Sinistro n. 8 (P.IVA 00732060280);

Contratto di appalto: Contratto di appalto rep. n. 100 del 15.09.2020;

Importo di contratto: euro 38.751,27, di cui euro 1.588,43 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, oltre IVA;

CIG: 83492280E9 - **CUP:** F67E20000230001.

ATTO AGGIUNTIVO E DI SOTTOMISSIONE

(art. 8, comma 4, D.M. 49/2018)

l'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____,

tra

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24/05/1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI** C. F. 90083400631 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale ad interim,

e

l'ing. Romano Cavalletti, nato a Reggiolo (RE) il 04/10/1951, quale legale rappresentante p.t. della **R.W.S. s.r.l.**, con sede in Vigonza (PD), alla via Argine Sinistro n. 8 (P.IVA 00732060280) di seguito per brevità "Appaltatrice".

Premesso

che in data 15.07.2020, è stato validato il Progetto per l'esecuzione dei lavori di recupero e conservazione delle colonne dell'atrio tetrastilo della Casa del Fauno (Regio VI, insula XII, civ. 2) per un importo di euro 39.126,65, oltre IVA, di cui euro 37.538,22, oltre IVA, comprensivi di euro 22.361,13 per costi di manodopera, soggetti a ribasso a base d'asta ed euro 1.588,43, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che con Decreto n. 206 del 27.07.2020 questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato, in virtù del dettato dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL 76/2020, l'affidamento diretto dei lavori di restauro mediante trattativa da eseguirsi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) con la R.W.S. s.r.l. (P.I 00732060280), iscritta nella iniziativa "*Lavori di manutenzione – opere specializzate – OS 2A*";

che, all'esito della trattativa diretta Me.P.A. n. 1366082, con Decreto n. 219 del 05.08.2020 e successivo contratto rep. n. 100 del 15.09.2020, il Parco Archeologico di Pompei, previa approvazione dell'offerta economica contenente un ribasso dell'1%, ha aggiudicato l'appalto per la esecuzione dei lavori alla suindicata R.W.S. s.r.l. al costo di complessivi euro 38.751,27, oltre IVA;

che nel corso di un sopralluogo eseguito congiuntamente dal Direttore dei Lavori, dott.ssa Elena Gravina, e dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Vincenzo Calvanese, durante l'esecuzione dei lavori ed in seguito al montaggio dei previsti anditi di servizio, verificando dello stato di avanzamento dei lavori, sono stati riscontrati dei gravi problemi conservativi della colonna Sud dell'atrio tetrastilo della *domus* che hanno reso necessario redigere una perizia unica di variante nella quale sono stati individuati gli interventi necessari ad adeguare il progetto originario alle sopravvenute esigenze di tutela e restauro;

che la perizia unica di variante in corso d'opera è articolata nei seguenti elaborati:

Relazione tecnica;

Quadro economico rimodulato;

Computo metrico variante;

Quadro comparativo;

che gli interventi indicati nella perizia di variante sono indispensabili per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del bene archeologico oggetto dei lavori di restauro, per il più appropriato perseguimento degli obiettivi dell'intervento, oltre che per il perseguimento delle funzioni di tutela proprie di questa Amministrazione;

che la esecuzione delle opere in esame comporta un costo aggiuntivo di euro 5.096,63, oltre IVA, corrispondente, rispetto all'importo contrattuale di complessivi euro 38.751,27, ad un incremento percentuale di spesa del 13,2%;

che con Decreto n. 328 del 16/12/2020 il Parco Archeologico di Pompei, nell'approvare la perizia unica di variante in corso d'opera, ha autorizzato la formalizzazione del presente atto di sottomissione.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

L'ing. Romano Cavalletti, nella predetta qualità, accetta le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia unica di variante di cui dichiara di avere esatta conoscenza e assume l'obbligo di eseguirle, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni previsti nella lettera di invito/disciplinare della TD Me.PA n. 11366082 e nel contratto di appalto rep. n. 100 del 15.09.2020.

Articolo 3

Il corrispettivo dovuto per la esecuzione dei lavori individuati dalla perizia di variante, accettato dalla Appaltatrice, ammonta a complessivi euro 5.096,63, oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 38.751,27 ad euro 43.847,90, oltre IVA, con conseguenziale obbligo della Appaltatrice di integrare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria n. 1694.00.27.2799798357 emessa in data 04/09/2020 dalla SACE BT S.p.A./Agenzia di Venezia San Marco e la polizza assicurativa n. 1691607 emessa in data 04/09/2020 da Elba Assicurazioni S.p.A./Agenzia 075 San Marco Padova.

Articolo 5

Per effetto dei lavori di cui alla perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 21 giorni naturali e consecutivi.

Articolo 6

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 7

Si dà atto che il costo dei lavori relativi alla variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nel bilancio 2020, impegno n. 157.

per l'Appaltatrice
il l.r.p.t.
ing. Romano Cavalletti

per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale ad interim
prof. Massimo Osanna

visto il RUP

Ing. Vincenzo Calvanese