



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Allestimento della sala dedicata alla villa Imperiali rinvenuta in località Civita Giuliana nell'Antiquarium di Boscoreale. (C.I.G. 99862176F6). Contratto di appalto n. 143 del 6.09.2023. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il Direttore Generale

Premesso che a partire dal 2017 il Parco Archeologico di Pompei, grazie a un protocollo d'intesa siglato con la Procura di Torre Annunziata, ha dato avvio a campagne di scavo presso la villa suburbana situata in località Civita Giuliana, a circa 700 m a nord-ovest dalla città antica di Pompei, che hanno permesso di fermare il saccheggio sistematico che per anni ha interessato la villa e che hanno restituito nuovi dati e scoperte eccezionali.

Che in ragione dell'eccezionalità e dell'importanza storica dei reperti, che sempre più numerosi emergono dagli scavi, si rende opportuna una loro organica esposizione al fine di consentire la fruibilità e la conoscibilità del suddetto patrimonio culturale da parte del vasto pubblico.

Che a tale scopo questa Amministrazione ha individuato nell'Antiquarium di Boscoreale, spazio espositivo nato con una specifica attenzione alla realtà degli insediamenti produttivi del territorio e tradizionalmente dedicato proprio al racconto della storia dell'agro vesuviano, la sede più adeguata a garantire un'esposizione permanente del contesto nel suo insieme e delle future novità che le indagini in corso metteranno in luce.

Che al fine di adeguare lo spazio museale alla nuova esposizione permanente si è reso necessario adeguare la sala individuata all'interno del suddetto Museo mediante la realizzazione di uno specifico allestimento affidando, a tal fine, ad un operatore economico specializzato le forniture ed i servizi propedeutici all'allestimento dell'area museale.

Che con nota prot. 7619 del 20.07.2023 è stata nominata RUP la dott.ssa Silvia Martina Bertesago.

Che il Parco Archeologico di Pompei, con decreto n. 265 del 30.08.2023 e successivo contratto n. 143 del 6.9.2023, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, la esecuzione del servizio di allestimento alla Articolarte s.r.l. al corrispettivo di complessivi € 139.500,00, oltre IVA.

Vista la nota prot. 9540 del 25.09.2023 con la quale il RUP ha rappresentato che:

- durante l'allestimento della sala dedicata a Civita, per la realizzazione dell'impianto di condizionamento, è emersa la necessità di dover demolire il controsoffitto in alcuni ambienti non previsti originariamente;
- per consentire, pertanto, il perseguimento degli specifici obiettivi dell'allestimento, si rende necessario:
 - realizzare un nuovo controsoffitto continuo in pannelli di cartongesso per circa 45 mq nei locali Deposito pulizia, Corridoio e Corridoio uffici;
 - la tinteggiatura con idropittura lavabile delle nuove costruzioni in cartongesso, delle pareti del corridoio e del deposito pulizia per 155 mq circa;
 - realizzare un impianto illuminotecnico comprensivo di binario a soffitto, fari a led spot nel corridoio e lampade per il deposito pulizia compreso impianto elettrico (escluso allaccio a rete).
- per ragioni organizzative e logistiche è opportuno che le suddette opere siano eseguite durante le fasi di realizzazione della sala e a cura di Articolarte s.r.l..
- tale scelta, oltretutto, eviterebbe la inutile duplicazione di costi inevitabilmente insita nella individuazione di un ulteriore operatore economico;
- quanto alla individuazione dell'ulteriore corrispettivo dovuto ad Articolarte s.r.l., anche a fronte di contraddittorio avuto con l'operatore economico, si ritiene che ai sensi dell'art. 5, comma 7 lettera b), dell'allegato II.14 D.lgs. 36/2023 debba considerarsi equa e congrua la corresponsione di ulteriori € 7.700,00 oltre IVA, pari ad un incremento complessivo rispetto all'originario corrispettivo contrattuale del 5,52%;

Vista la richiesta del RUP di autorizzare la modifica del contratto di appalto n. 143 del 6.09.2023 con il quale il Parco Archeologico di Pompei ha affidato ad Articolare s.r.l. l'allestimento della sala dedicata alla villa Imperiali rinvenuta in località Civita Giuliana nell'Antiquarium di Boscoreale sussistendo le condizioni individuate dall'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Richiamato il dettato dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023. secondo il quale i contratti di appalto possono essere modificati *“senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori”*.

Considerato che la fattispecie in esame è, altresì, riconducibile all'ipotesi di modifica contrattuale consentita dall'art. 120, comma 2 lettera b), del D.lgs. 36/2023 atteso che un nuovo e differente affidamento risulta (i) impraticabile per motivi tecnici, in quanto comporterebbe sia problematiche legate ai rischi da di interferenza sia una inutile duplicazione delle attrezzature e dei servizi forniti nell'ambito dell'appalto in corso, e (ii) determinerebbe, altresì, notevoli disagi per l'amministrazione, tenuto anche conto che la predisposizione di una nuova procedura finalizzata ad individuare un nuovo operatore a cui affidare le attività causerebbe un ritardo nella conclusione dell'allestimento della sala museale.

Ritenuta la richiesta del RUP meritevole di approvazione ai sensi della normativa innanzi richiamata.

Verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.085 del bilancio 2023,


DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, relativamente al servizio di “Allestimento della sala dedicata alla villa Imperiali rinvenuta in località Civita Giuliana nell'Antiquarium di Boscoreale” (C.I.G. 99862176F6):

1. di autorizzare la modifica del contratto di appalto n. 143 del 6.09.2023 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la Articolarte s.r.l. affidando a quest'ultima la esecuzione delle ulteriori prestazioni: a) realizzazione di un nuovo controsoffitto continuo in pannelli di cartongesso per circa 45 mq nei locali Deposito pulizia, Corridoio e Corridoio uffici; b) tinteggiatura con idropittura lavabile delle nuove costruzioni in cartongesso, delle pareti del corridoio e del deposito pulizia per 155 mq circa; c) realizzazione di un impianto illuminotecnico comprensivo di binario a soffitto, fari a led spot nel corridoio e lampade per il deposito pulizia compreso impianto elettrico (escluso allaccio a rete);
2. di riconoscere alla società appaltatrice, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, un corrispettivo di complessivi euro 7.700,00 oltre IVA;
3. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali;
4. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
5. di autorizzare l'imputazione della spesa sul capitolo 1.2.1.085 del bilancio del bilancio 2023 (impegno 284/2023);
6. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore consequenziali.

Il RUP

Silvia Martina Bertesago



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario amministrativo

Davide Russo

