



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Lavori di Restauro del Carro di Civita Giuliana. Contratto di appalto rep. 110 del 23.12.2021 (CIG: 8908234B3E - CUP: F69F21002010001).

Approvazione perizia di variante in corso d'opera e modifica contrattuale ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

II DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*”

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della Performance”;

PREMESSO CHE con determina n. 67 del 05.10.2021 il Parco Archeologico di Pompei ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “Lavori di restauro del carro di Civita Giuliana” mediante una procedura di gara negoziata su MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 120/2020, ponendo a base di gara l’importo di euro 138.850,79, comprensivi di cui euro 6.071,68 non soggetti a ribasso, oltre IVA (RdO n. 2878889);

CHE con decreto n. 228 del 08.11.2021, e successivo contratto rep. n. 110 del 23.12.2021, i lavori sono stati aggiudicati alla Emiliano Africano Conservazione e Restauro Opere d’Arte, con sede in Roma, Via Saranno n. 80 (P.I. 08813531004), per l’importo di complessivi euro 97.025,38 oltre IVA, di cui €. 90.953,70 oltre IVA (comprensivi di euro 6.071,68 per oneri e costi non soggetti a ribasso);

CHE i lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria con verbale del 14.01.2022;

CHE nel corso dei lavori sono emersi aspetti non previsti, né prevedibili, nel progetto originario che hanno reso necessario redigere una perizia di variante per adeguare l’impostazione progettuale alle sopravvenute esigenze di restauro del bene e di perseguimento degli obiettivi dell’intervento;

CHE la perizia di variante in corso d’opera è stata trasmessa con nota prot. 10738 del 03.10.2022;

ESAMINATA la perizia di variante e considerato, in particolare, le seguenti circostanze rappresentate nella relazione del Direttore dei lavori, FRC dott.ssa Paola Sabbatucci:

- che ai fini del restauro dei medaglioni con bassorilievo, le indagini diagnostiche eseguite sui medaglioni L5 e L7, appartenenti al primo registro sud (attualmente in esposizione presso la Palestra Grande di Pompei), hanno rilevato la complessa natura del materiale

costitutivo, nonché un interessante dato che potrebbe fornire nuove informazioni su una tecnica di qualificazione superficiale ad oggi scarsamente attestata;

– che alla luce di quanto rivelato dalle suddette indagini si rende necessario un approfondimento diagnostico sugli altri medaglioni, quelli di più piccole dimensioni, appartenenti agli altri registri, in modo da avere maggiori certezze circa la natura di questa particolare patina, ma anche sui materiali da impiegare per il suo restauro e la sua conservazione.

– che il nuovo dato costringe ad un intervento da eseguirsi con maggior cautela e perizia, con l'ausilio di microscopio ottico in tutte le fasi di lavorazione, per salvaguardare quanto più possibile il materiale costituente, il modellato e la patina di tali reperti e che questa modalità e la delicatezza intrinseca dei suddetti reperti, così come un'eventuale approfondimento diagnostico, implicano dei tempi di lavorazione diversi da quelli previsti per gli oggetti appartenenti al gruppo identificato negli elaborati progettuali con il n. 4 (medaglioni/ borchie);

– che la delicatezza e la fragilità dei reperti richiede una particolare accortezza nel trasporto e nell'imballaggio;

DATO ATTO che la esecuzione degli interventi proposti nella perizia di variante, per il cui dettaglio si rinvia al contenuto della relazione del D.L., comporta un aumento di spesa di euro 10.471,52, oltre IVA, corrispondente, rispetto all'importo contrattuale di euro 97.025,38, ad un incremento percentuale del 10,79%;

PRESO ATTO che il RUP, dott.ssa Luana Toniolo, con relazione trasmessa con la predetta nota 10738 del 03.10.2022, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016 la perizia di variante in esame;

VISTO l' "Atto di sottomissione e Verbale di concordamento di nuovi prezzi" sottoscritto per accettazione preventiva da parte dell'aggiudicataria Emiliano Africano Conservazione e Restauro Opere d'Arte in data 26.09.2022;

VISTO il dettato dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale, per i contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 *“sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”*;

VISTO il dettato dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 in forza del quale *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”*;

VERIFICATO che le risorse economiche necessarie a finanziarie gli interventi previsti nella perizia di variante sono disponibili sul capitolo di bilancio n. 2.1.2.220;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento denominato *“Lavori di restauro del Carro di Civita Giuliana”* (CIG: 8908234B3E - CUP: F69F21002010001) e tutti i relativi elaborati;
2. di dare atto che, per effetto della perizia di variante, il quadro economico generale risulta rimodulato come da seguente dettaglio:

A) LA VORI INCLUSI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		CONTRATTO		PERIZIA		
		A BASE DI GARA	B POST-GARA ribasso del 31,50%	C Importo Lordo	D Importo Netto ribasso del 31,50%	
A.1.1	PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 132 779,11	€ 90 953,70	€ 148 065,99	€ 101 425,22	
A.1.1.1	Lavori a Misura Categoria OS2A	€ 132 779,11	€ 90 953,70	€ 148 065,99	€ 101 425,22	
A.1.2	PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6 071,68	€ 6 071,68	€ 6 071,68	€ 6 071,68	
A.1.2.1	Oneri per Copertura assicurativa Trasporti nella Formula "chiodo a chiodo"	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	
A.1.2.2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1 071,68	€ 1 071,68	€ 1 071,68	€ 1 071,68	
A TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 138 850,79	€ 97 025,38	€ 154 137,67	€ 107 496,90	
B) SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE						
B.1	Imprevisti	10,00%	di A	€ 13 885,08	€ 13 885,08	€ 4 884,27
B.2	Incentivi per attività eseguite all'interno dell'Amministrazione - art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	2,00%	di A	€ 2 777,02	€ 2 777,02	€ 3 082,75
B.3	Oneri di Discarica per Smaltimento			€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
B.4	Assicurazione dei dipendenti (art. 24, c. 4 del D. Lgs. 50/2016)			€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
B.5	Oneri per Missioni, verifiche lavori, collaudi			€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
B TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 23 162,10	€ 23 162,10	€ 23 162,10	€ 23 162,10	€ 13 467,02
C) I.V.A. E IMPOSTE						
C.1	I.V.A su Lavori	22,00%	di A	€ 30 547,17	€ 21 345,58	€ 23 649,32
C.3	I.V.A su Somme a Disposizione e CNPAIA	22,00%	di (B.1+B.3+B.5)	€ 4 154,72	€ 4 154,72	€ 1 074,54
C.4	Contributo ANAC			€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
C TOTALE I.V.A. E IMPOSTE		€ 34 731,89	€ 25 530,30	€ 34 731,89	€ 25 530,30	€ 24 753,86
IMPORTO COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 196 744,78	€ 145 717,78	€ 196 744,78	€ 145 717,78	€ 145 717,78

3. di autorizzare la modifica del contratto rep. 110 del 23.12.2021 riconoscendo alla Emiliano Africano Conservazione e Restauro Opere d'Arte la somma di euro 10.471,52,

oltre IVA, a titolo di corrispettivo per la esecuzione delle opere indicate nella perizia di variante;

4. di disporre che detta modifica venga formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto di appalto;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla perizia di variante trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo di bilancio n. 2.1.2.220 (IMP. 251/2022);
6. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel



Il RUP

Luana Toniolo



Visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario Amministrativo

Dott. Davide Russo

