



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Oggetto:** “Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture di opere edili e impiantistiche per la realizzazione di un edificio destinato all’accesso e accoglienza dei visitatori, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Villa di Poppea ad Oplonti”.

**Stazione appaltante:** Parco Archeologico di Pompei

**R.U.P.:** Arianna Spinosa

**Aggiudicataria:** Dell’Acqua Costruzioni Generali s.r.l. (ora Renati Costruzioni s.r.l.)

**Contratto:** rep. n. 107 del 07.01.2009 e rep. n. 58 del 13.08.2018.

**CIG:** 0122025A34

## ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

la sig.ra Annalisa Arbitraggio, nata a Napoli il 08.04.1972, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della Renati Costruzioni S.r.l., con sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n. 104, “Appaltatrice”.

### Premesso che

- con delibera di CdA n. 172/08/SNP la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei ha deliberato l’affidamento in favore, dell’Impresa Dell’Acqua Costruzioni Generali s.r.l. (ora Renati Costruzioni S.r.l.), di: “Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture di opere edili e impiantistiche per la realizzazione di un edificio destinato all’accesso e accoglienza dei visitatori, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Villa di Poppea ad Oplonti”;
- l’affidamento è stato seguito dal contratto rep. n. 107 del 01.07.2009 e successivo atto di sottomissione rep. n. 58 del 13.07.2018, stipulati tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore;

- in esecuzione all'atto di sottomissione rep. n. 58 del 13.07.2018, è stata realizzata la sola progettazione esecutiva;
  - tuttavia, all'esito dell'articolata procedura amministrativa con l'Unesco, si è reso necessario adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, ai sensi dell'art. 205, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006;
  - con decreto n. 134 del 27/04/2023, il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato la modifica del contratto rep. n. 107 del 01.07.2009 e rep. n. 58 del 13.07.2018, per procedere alla revisione della progettazione esecutiva sulla base del nuovo progetto definitivo di variante;
  - i progettisti dell'Appaltatrice sono muniti delle garanzie ex art. 11, D.Lgs. n. 163/2006.
- Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2**

La sig.ra Annalisa Arbitraggio, nella predetta qualità, accetta di eseguire senza riserva ed eccezione alcuna, l'attività di revisione della progettazione esecutiva già realizzata dall'Appaltatrice in ossequio al contratto rep. n. 107 del 01.07.2009 ed al successivo atto di sottomissione rep. n. 58 del 13.07.2018, da eseguirsi entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, sulla scorta della progettazione definitiva già agli atti integrata dagli elaborati progettuali trasmessi all'Unesco.

### **Articolo 3**

Il corrispettivo per la esecuzione dell'attività di revisione della progettazione esecutiva di cui all'art. 2 è stato concordato ed è pari a complessivi Euro 50.000,00, oltre IVA.

### **Articolo 4**

Le Parti si danno atto che il termine ultimo entro cui dovranno essere ultimate le attività di cui al presente atto aggiuntivo di consegna è fissato a giorni sessanta dalla sua sottoscrizione, da intendersi decorrenti dalla data di apposizione dell'ultima delle firme digitali.

#### **Articolo 5**

A garanzia della corretta esecuzione delle attività di cui al presente contratto, e anche a titolo di adeguamento delle cauzioni già trasmesse, l'Appaltatrice ha stipulato apposita polizza fidejussoria n. 113523056 con Groupama Assicurazioni S.p.A.

#### **Articolo 6**

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

#### **Articolo 7**

Si dà atto che il costo della progettazione esecutiva relativa alla variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nell'impegno n. 232/2011 sul capitolo di bilancio 2.1.2.220.

L'appaltatore  
il l.r.p.t.  
Annalisa Arbitraggio

La Stazione Appaltante  
Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchriegel